

COMUNICATO STAMPA

VENARIA: AL 65% LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA SANITARIA, COME DA CRONOPROGRAMMA

Prosegue il costante monitoraggio da parte dell'ASL TO3 sull'andamento dei lavori di realizzazione della nuova struttura sanitaria di **Venaria Reale**: ieri gli ingegneri del Servizio Tecnico dell'ASL hanno fatto un sopralluogo al cantiere alla presenza della Commissione di collaudo, della Direzione lavori e di rappresentanti delle istituzioni del territorio.



Nello scorso sopralluogo avvenuto il 23 maggio 2018 i lavori erano al **55%** del totale con 11 stati di avanzamento, ed oggi sono al **65%** con 13 stati di avanzamento, dunque in linea con il cronoprogramma previsto. Dal punto di vista economico i lavori procedono per un valore previsto di 1 milione di euro ogni mese per un investimento complessivo di **17 milioni di euro**.



Ultimata interamente la parte edilizia e posizionati all'80% i serramenti esterni, in queste settimane le imprese sono al lavoro per la realizzazione degli impianti elettrici ed idrosanitari, della climatizzazione, degli impianti per i gas biomedicali; sono appena giunte in cantiere nei giorni scorsi e sono già state posizionate sul tetto dell'edificio le unità per il trattamento dell'aria ed i gruppi frigo

Per rispettare i previsti tempi di realizzazione dell'opera , è stato richiesto ed ottenuto dalle imprese di non sospendere i lavori nel periodo estivo: a tal fine si è condivisa unicamente una lieve riduzione della forza lavoro presente in cantiere nel mese di agosto che sarà di 30 unità anziché dei 50 lavoratori mediamente presenti in cantiere negli altri periodi dell'anno.

Come per tutti i frequenti sopralluoghi, è stato redatta e sottoscritta una “ **relazione sull'andamento dei lavori**” che fissa in modo analitico la situazione alla data del sopralluogo evidenziando ogni minimo eventuale scostamento dalle previsioni.

Sul rispetto dei tempi pesano sulle imprese le rilevanti penalità previste nei contratti (Punto 7 dal titolo “ potenziali rischi e ritardi”) che inducono a prestare particolare attenzione sull'andamento del cantiere e sulla fine lavori che ad oggi è prevista per il **12 gennaio 2019** , data alla quale seguiranno ovviamente i tempi necessari per la fase dei collaudi e per la predisposizione al funzionamento dei servizi.



Soddisfazione per l'andamento del cantiere ed il rispetto dei tempi è stata espressa dal Direttore Generale dell'ASL **Dr. Flavio Boraso** che nei mesi scorsi , anche alla presenza dell'Assessore Regionale alla Sanità **Antonio Saitta**, si è recato nel cantiere stesso a Venaria per verificare di persona che la situazione dei lavori corrispondesse appieno alla programmazione prevista .

27 Luglio 2018



www.regione.piemonte.it/sanita

COMUNICAZIONE – ASL TO3

Dirigente Amministrativo Dott. Mauro Deidier – tel. 0121 235220 – 011 4017060 www.aslto3.piemonte.it – comunicazione@aslto3.piemonte.it
Via Martiri XXX Aprile n° 30 – Collegno tel. 011 4017058 / Str.le Fenestrelle n° 72 – Pinerolo tel. 0121 235226/235220